



EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2019-2021
HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE



HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE; A 15 DE ENERO DE 2021

OFICIO No. MHG/BIENESTARPUE/DOP/001

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores y Reporte Final**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2020**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Angel Gonzalez

C. JOSE ANGEL GONZALEZ CARPINTÉYRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLAN EL GRAND, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
CUARTO TRIMESTRE 2020



Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Millnistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
4	FAS MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE 4 TRIM	5951.31	0	1	332	450000	450000	450000	450000	450000	450000	450000			GASTOS INDIRECTOS 2020 ELABORACION DE PROYECTOS
						612	4257973.86	4257973.86	4257973.86	4257973.86	4257973.86	4257973.86	4257973.86			CONSTRUCCION DE 3 TECHADOS EN AREA DE EDUCACION FISICA
						613	467728.4	467728.4	467728.4	467728.4	467728.4	467728.4	467728.4			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
						614	4275500.37	4275500.37	4275500.37	4275500.37	4275500.37	4275500.37	4275500.37			CONSERVACION, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO EN CAMINOS RURALES Y SACA COSECHAS EN DIFERENTES LOCALIDADES
						615	1319499.58	1319499.58	1319499.58	1319499.58	1319499.58	1319499.58	1319499.58			ADOCRETO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN
						623	6127822.01	6134818.9	6134818.9	6134818.9	6134818.9	6134818.9	6134818.9			OBRAS DE AMPLIACION DE ORENALDES, PLANTA DE TRATAMIENTO Y OBRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE (SE INCLUYERON INTERESES DE R33 \$6,981.31, MAS INTERESES DE LA CUENTA PRODUCTIVA BANCAFIA \$1,046.58 EL CUAL SE INCLUYO EN LA OBRA DE REHABILITACION DE VALVULAS)
						626	214221.78	214221.78	214221.78	214221.78	214221.78	214221.78	214221.78			OBRA DE CANAL DE USO AGRICOLA
							17112746	17119742.89								
								-8936.89								
			6996.89					-1045.58								
			6996.89													
5	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE 4 TRIM	1852.04	0	1	311	\$ 912,543.00	912543.00	912543.00	912543.00	912543.00	912543.00	912543.00			PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2020
						271	97161.60	97161.60	97161.60	97161.60	97161.60	97161.60	97161.60			ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEG. PUS. 2020
						622	2108646.41	2108646.41	2108646.41	2108646.41	2108646.41	2108646.41	2108646.41			OBRA DE CASA DE CULTURA
						612	1099874.17	1099874.17	1099874.17	1099874.17	1099874.17	1099874.17	1099874.17			CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA
						614	912325.82	914192.00	914192.00	914192.00	914192.00	914192.00	914192.00			OBRA DE PAVIMENTACION EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO (SE INCLYE LOS INTERES DE R33 CON UN MONTO DE \$1,852.04 Y LO INTERESE DE LA CUENTA PRODUCTIVA 914.14)



Angel Gonzalez
RESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.
2018 - 2021



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRENDE, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECALCULADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE200301727768	18315	003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	\$ 467,728.40	100%	100%	267	LUMINARIA	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200301729121	22246	009	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN PEDRO AJALPAN	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	\$ 1,140,946.37	100%	100%	1112	ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200301728534	20605	007	CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN EL PARAJE DE LOS CAPULINES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	\$ 214,221.78	100%	100%	44	ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200301728354	20016	19011	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	\$ 451,441.96	100%	100%	3168	OTROS	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200301728334	19886	001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	\$ 1,499,491.95	100%	100%	29075	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200301727298	17105	004	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TONALCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	\$ 259,040.93	100%	100%	24	ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852321	243914	006	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	\$ 1,197,968.54	100%	100%	1	OTROS	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852458	244228	010	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA AREA DE EDUCACION FISICA EN PREESCOLAR JOSE ANGEL CENCEROS C.C.T. 21D10395G EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA.	SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	\$ 1,088,291.51	100%	100%	433.14	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852466	244257	011	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATEPELCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATEPELCO	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	\$ 1,000,025.22	100%	100%	1530	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852477	244285	015	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	\$ 1,029,308.53	100%	100%	855.8	ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852484	244302	016	EDIFICACION DE VIALIDAD CON ADCRETO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MARTIN ATEMPAN	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	\$ 1,319,499.58	100%	100%	1000	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852489	244319	017	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN EL BACHILLERATO DIGITAL No 50 C.C.T. 21EB11088M EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTIN AHUEHUETLA	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	\$ 1,289,682.35	100%	100%	507.6	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852497	244335	020	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	100%	100%	739.75	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	
PUE200401852506	244353	019	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES: REAL DE TEPEACA, FRANCISCO MADRERO, CALLE SIN NOMBRE, DE LAS FLORES, DE LA LOCALIDAD DE LA SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	\$ 1,145,162.70	100%	100%	1003	ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA
PUE200401852371	244044	018	CONSERVACION Y REHABILITACION DE CAMINOS DE TRANSITO LOCAL DE ACCESO A VARIAS LOCALIDADES PRINCIPALES, PARA MEJORAR EL TRANSITO DE COMERCIO, SALUD Y ABASTO, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	\$ 2,324,566.46	100%	100%	51423.06	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA
PUE200401852533		021	REHABILITACION DE VALVULAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	\$ 362,366.61	100%	100%	35	PZA	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA	



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRENDE, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2020



FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE200101700950		001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$ 1,000,000.00	\$ 912,543.00	\$ 912,543.00	\$ 912,543.00	\$ 912,543.00	\$ 912,543.00	\$ 912,543.00	100%	100%			CONVENIO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON C.F.E.
PUE200101700950		002	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA TERCERA ETAPA	SANTO DOMINGO	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	\$ 2,108,646.41	100%	100%	179.47	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA
TMP_PUE200401875674		005	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	SANTO DOMINGO	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	\$ 97,161.60	100%	100%	8	EQUIPO	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA
TMP_PUE200401875984		006	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN NICOLAS HUAJUAPAN	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	\$ 1,099,874.17	100%	100%	504	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA
TMP_PUE200401876006		007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO PRIMERA ETAPA DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+160, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 912,339.96	\$ 914,192.00	\$ 914,192.00	\$ 914,192.00	\$ 914,192.00	\$ 914,192.00	\$ 914,192.00	100%	100%	610	M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO SIN OBSERVACION DEL COMITÉ DE OBRA

C. JOSE ANGEL GONZALEZ CARPINTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.



Angel Gonzalez
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 HUEHUETLAN EL GRANDE,
 2018 - 2021



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2020



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	21	HAY RETRASO EN CLAVE DE LA MIDS, SE ENCUENTRA CERRADO POR LO QUE NO SE REGISTRA AVANCE
	2do. Trimestre	4.76	1	21	4.76	1	21	SE REGISTRARON 7 PROYECTOS EN MIDS PERO NO FUERON MIGRADOS
	3er. Trimestre	9.52	2	21	0.00	0	0	NO SE REPORTO INFORMACION
	4to. Trimestre	9.52	2	21	5.88	1	17	SE CUMPLIO CON LA META YA QUE NO HUBO MAS PROYECTOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	21	HAY RETRASO EN CLAVE DE LA MIDS, SE ENCUENTRA CERRADO POR LO QUE NO SE REGISTRA AVANCE
	2do. Trimestre	14.28571	3	21	14.28571	3	21	SE REALIZO CON FORME A LA META
	3er. Trimestre	23.80952	5	21	0.00	0	0	NO SE REPORTO INFORMACION
	4to. Trimestre	38.09524	8	21	58.82353	10	17	SE REAJUSTO LA PLANEACION DE OBRAS Y DE LAS CUALES YA NO SE CONCRETARON CON LO PLANEADO AL INICIO DE AÑO

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	21	HAY RETRASO EN CLAVE DE LA MIDS, SE ENCUENTRA CERRADO POR LO QUE NO SE REGISTRA AVANCE
	2do. Trimestre	14.28571	3	21	9.52381	2	21	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	28.57143	6	21	0.00	0	0	NO SE REPORTO INFORMACION
	4to. Trimestre	52.38095	11	21	35.29	6	17	SE AJUSTRON LAS OBRAS POR AUTORIDADES LOCALES , YA QUE NO LES HABIAN EXPLICADO EL TIPO DE PORCENTAJE QUE SE TENIA QUE CUBRIR EN LA PLATAFORMA DE CAPTURA.



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2020



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	17	17	100	17	17	SE CUMPLIO CON LA METAS ALCANZADAS EN EL EJERCICIO
	2do. Trimestre	88.09524	37	42	38.00	38	100	SE CUMPLIO CON LA METAS ALCANZADAS EN EL EJERCICIO
	3er. Trimestre	92.30769	60	65	0.00	0	0	NO SE REPORTO AVANCE
	4to. Trimestre	100.000	100	100	100.00	100	100	SE TERMINA CONFORME A LO PLANEADO

INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100	\$ 5,130,551.00	\$ 5,130,551.00	100	\$ 5,130,551.00	\$ 5,130,551.00	SE CUMPLIO CON LA METAS ALCANZADAS EN EL EJERCICIO

INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	16.37	839,953.99	\$ 5,130,551.00	16.37	839,953.99	\$ 5,130,551.00	EL AVANCE SE CUMPLIO CON LA META
	2do. Trimestre	41.67	2,137,729.60	\$ 5,130,551.00	37.20	1,908,329.02	\$ 5,130,551.00	EL AVANCE NO SE ALCANZO CONFORME A LO PLANEADO
	3er. Trimestre	66.67	3,420,367.36	\$ 5,130,551.00	0.00	0.00	\$ -	NO SE REPORTO AVANCE
	4to. Trimestre	100.00	5,130,551.00	\$ 5,130,551.00	100.00	5,130,551.00	\$ 5,130,551.00	SE CONCLUYE CON LAS METAS

INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	7.11	2,137,729.60	300,793.50	6.11626	2,137,729.60	349,515.79	EXISTIÓ MENOR RECAUDACIÓN, DEBIDO A LA INCERTIDUMBRE DE LA PANDEMIA
	2do. Semestre	8.02	\$ 5,130,551.00	639,480.10	0.34506	\$ 5,130,551.00	14,868,512.22	LAS RECAUDACIONES FUERON LENTAS DEBIDO A LA PANDEMIA