



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 15 de enero de 2024.

OFICIO No. MHG-DOP-056/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ  
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FAISMUN y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2023**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
HUEHUETLÁN  
EL GRANDE, PUE.

*Angel Gonzalez*

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTEYRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN  
EL GRANDE, PUEBLA.



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230202229955	118440	23004	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO PARA EL MUNICIPIO HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,006,369.73	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	\$ 1,003,455.47	100.00%	100.00%	4009.00 M	OBRA TERMINADA
PUE230302263782	242796	23005	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE DEL HORIZONTE ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	BARRIO DE ANALCO	\$ 1,214,097.60	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	\$ 1,210,184.79	100.00%	100.00%	1088.91 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302263872	243186	23006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BALCÁZAR ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE EL VALOR DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,469,495.71	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	\$ 1,464,105.26	100.00%	100.00%	1309.73 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302263918	243802	23007	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLEJÓN DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJÓN DE LAS FLORES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 595,372.37	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	\$ 594,393.72	100.00%	100.00%	179.20 M	OBRA TERMINADA
PUE230402318325	428264	23008	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (TERCERA ETAPA).	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	\$ 1,128,494.85	100.00%	100.00%	62 BAÑOS	OBRA TERMINADA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PUE230402318118	427095	23009	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA DEL KM. 0+162.00 AL KM. 0+342.00, ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 1,241,716.27	\$ 1,279,098.50	\$ 1,279,098.50	\$ 1,279,098.50	\$ 1,279,098.50	\$ 1,279,098.50	\$ 1,279,098.50	100.00%	100.00%	900.00 M2	OBRA TERMINADA
PUE230302263972	244126	23010	MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 422,067.08	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	\$ 420,556.78	100.00%	100.00%	485.00 PZAS	OBRA TERMINADA
PUE230402311791	399918	23011	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 450,261.23	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	\$ 432,825.52	100.00%	100.00%	16 PROYECTOS	OBRA TERMINADA
PUE230402311941	402084	23012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO	\$ 1,064,294.32	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	\$ 1,061,951.29	100.00%	100.00%	894.61 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402312209	403193	23013	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 18 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,316,978.17	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	\$ 1,514,272.29	100.00%	100.00%	1189.95 M2	OBRA TERMINADA

SE  
 C  
 P  
 F  
 Gobierno de Puebla  
 15 ENE 2024  
 BIENESTAR  
 DE  
 MUNICIPIO Y  
 RECIBIDO



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



PUE230402312901	405979	23014	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	\$ 1,087,713.28	\$ 1,085,301.46	\$ 1,085,301.46	\$ 1,085,301.46	\$ 1,085,301.46	\$ 1,085,301.46	\$ 1,085,301.46	100.00%	100.00%	982.25 M	OBRA TERMINADA
PUE230302264011	244322	23015	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLEJÓN DE LA GALLERA (LIBRAMIENTO), DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 208,930.94	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	\$ 205,684.83	100.00%	100.00%	30.00 LAMPARAS	OBRA TERMINADA
PUE230402313133	406993	23016	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR REGIONAL TIPO "C" EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21EBH0194C, DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	IXTLAHUACÁN	\$ 1,186,529.46	\$ 1,182,857.23	\$ 1,182,857.23	\$ 1,182,857.23	\$ 1,182,857.23	\$ 1,182,857.23	\$ 1,182,857.23	100.00%	100.00%	148.72 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402313195	407152	23017	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	IXTLAHUACÁN	\$ 622,163.42	\$ 619,565.12	\$ 619,565.12	\$ 619,565.12	\$ 619,565.12	\$ 619,565.12	\$ 619,565.12	100.00%	100.00%	850.00 M	OBRA TERMINADA
PUE230402319139	431943	23020	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,014,501.57	\$ 1,009,271.82	\$ 1,009,271.82	\$ 1,009,271.82	\$ 1,009,271.82	\$ 1,009,271.82	\$ 1,009,271.82	100.00%	100.00%	1750.00 ML	OBRA TERMINADA
PUE230402313277	407559	23021	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATETELCO	\$ 1,081,237.36	\$ 1,079,791.37	\$ 1,079,791.37	\$ 1,079,791.37	\$ 1,079,791.37	\$ 1,079,791.37	\$ 1,079,791.37	100.00%	100.00%	803.08 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402314798	413757	23022	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLEJÓN SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MARTIN ATEMPAN	\$ 1,538,718.06	\$ 1,533,563.19	\$ 1,533,563.19	\$ 1,533,563.19	\$ 1,533,563.19	\$ 1,533,563.19	\$ 1,533,563.19	100.00%	100.00%	1214.28 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402314905	414086	23023	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 21DPR1252U, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 593,024.28	\$ 592,032.63	\$ 592,032.63	\$ 592,032.63	\$ 592,032.63	\$ 592,032.63	\$ 592,032.63	100.00%	100.00%	185.70 ML	OBRA TERMINADA
PUE230402315244	415398	23025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN NICOLÁS HUAJUAPAN	\$ 1,034,764.63	\$ 1,007,284.46	\$ 1,007,284.46	\$ 1,007,284.46	\$ 1,007,284.46	\$ 1,007,284.46	\$ 1,007,284.46	100.00%	100.00%	788.04 M2	OBRA TERMINADA
PUE230402315358	415898	23026	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 1,007,330.78	\$ 997,045.16	\$ 997,045.16	\$ 997,045.16	\$ 997,045.16	\$ 997,045.16	\$ 997,045.16	100.00%	100.00%	938.86 M2	OBRA TERMINADA

RECIBIDO  
 15 DE 2024



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 CUARTO TRIMESTRE 2023



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE230402319697	434421	23028	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1267W, DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	BARRIO ANALCO	\$ 1,858,171.03	\$ 1,848,628.90	\$ 1,848,628.90	\$ 1,848,628.90	\$ 1,848,628.90	\$ 1,848,628.90	\$ 1,848,628.90	100.00%	100.00%	591.69 M2	OBRA TERMINADA, FAISMUN CAPITAL \$1,829,104.26 MAS FAISMUN INTERESES \$19,524.64 TOTAL \$1,848,628.90
FORTAMUN-DF															
NA	NA	23001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,323,308.30	\$ 1,379,449.00	\$ 1,280,094.00	\$ 1,379,449.00	\$ 1,280,094.00	\$ 1,280,094.00	\$ 1,280,094.00	92.80%	92.80%	12.00 PAGOS	QUEDA EN PROCESO YA QUE EL PAGO QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 SE REALIZA EN ENERO DE 2024
NA	NA	23002	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	100.00%	100.00%	1.00 PAGOS	TERMINADA
PUE230302270864	NA	23003	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE CALLEJÓN DE LA GALLERA, PARTIENDO DE LA CARRETERA E.C. KM. 5 (LOS ÁNGELES - LA CANTERA) - SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, CON UNA LONGITUD DE 1,643.50, EN LAS LOCALIDADES DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN E IXTLAHUACÁN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, EN EL ESTADO DE PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00	100.00%	100.00%	821.75 ML	TERMINADO (PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA, EL MUNICIPIO SOLO LLEVO ACABO LA APORTACION AL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA COMO UNA SEGUNDA ETAPA PARA EL 2023)
NA	NA	23018	PAGO DE SUELDOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,035,904.66	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	\$ 1,457,710.10	100.00%	100.00%	24.00 QUINCENAS	ACCION TERMINADA (SE PAGARON 24 QUINCENAS MAS 1 QUINCENA DE AGUINALDO)
NA	NA	23024	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	\$ 306,083.40	100.00%	100.00%	22 PZAS	TERMINADA
NA	NA	23027	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA; SEGUNDA ETAPA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 417,424.13	\$ 417,021.68	\$ 417,021.68	\$ 417,021.68	\$ 417,021.68	\$ 417,021.68	\$ 417,021.68	100.00%	100.00%	85.30 ML	TERMINADA
NA	NA	23029	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ -	\$ 17,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	1.00 LOTE	ACCION EN PROCESO, FORTAMUNDF CAPITAL \$13,400.82 MAS FORTAMUNDF INTERESES \$4,099.18 TOTAL \$17,500.00

15 ENE 2024  
 RECIBIDO  
 FORTAMUNDF



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN-DF)								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRACIÓN.
	2do. Trimestre	0.00	0	4	0	0	1	NO SE PLANEARON PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	3er. Trimestre	8.33	1	12	0	0	6	PROYECTO EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.
	4to. Trimestre	5.26	1	19	5	1	21	META ALCANZADA
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	LA OBRA 23004 ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	2do. Trimestre	25.00	1	4	100	1	1	META ALCANZADA, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23007, 23008, 23010 Y EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	3er. Trimestre	25.00	3	12	66.67	4	6	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	42.11	8	19	52	11	21	META ALCANZADA
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0	0	0	LA OBRA 23005 ESTA EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	2do. Trimestre	75.00	3	4	0	0	1	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, ESTOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN 23005, 23006, 23009 Y EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO.
	3er. Trimestre	66.67	8	12	33.33	2	6	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, HAY PROYECTOS EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, SE REPORTA EN EJERCICIO DEL GASTO ESTAS OBRAS.
	4to. Trimestre	52.63	10	19	43	9	21	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.

JUN 2024
   
**RECIBIDO**
  
 FIDUCIARIO



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2023



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN-DF)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	903277.5	5419665	16.67	903277.5	5419665	RECURSO TRANSFERIDO
	2do. Trimestre	41.67	2258193.75	5419665	41.67	2,258,193.75	5,419,665.00	RECURSO TRANSFERIDO
	3er. Trimestre	66.67	3613110	5419665	66.67	3613110	5419665	RECURSO TRANSFERIDO
	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665	100.00	5,419,665.00	5,419,665.00	RECURSO TRANSFERIDO
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665	100.00	5306909.18	5,306,909.18	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE EXISTEN ACCIONES EN PROCESO DE FINIQUITO.
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	7.42	402323	5419665	7.42	402323	5419665	EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	2258193.75	5419665	13.34	722773	5419665	EL AVANCE ES MENOR, YA QUE EXISTEN EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	3er. Trimestre	66.67	3613110	5419665	51.72	2802936	5419665	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL MONTO EJERCIDO, HAY EXPEDIENTES EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	100.00	5419665	5419665	97.92	5306909.18	5,419,665.00	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE EXISTEN ACCIONES EN PROCESO DE FINIQUITO.
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	7.48	2258193.75	301874	4.78	2258193.75	472363.45	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS.
	4to. Trimestre	8.62	5419665	628741	7.68	5,419,665.00	704,569.55	META ALCANZADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS 2023
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	14.13	18608105	16304070.24	8.63	17,404,154.37	16,020,832.89	EN 2023 EL INGRESO DISPONIBLE FUE MENOR CON LO PLANEADO.

RECIBIDO  
 15 ENE 2024  
 FIAZIS/CGPSF

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	1	2023	2	33 I		4 FAISMUN-DF 4 TRIM		1	20908.19	1383.55												MODULO TERMINADO AL 100%, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 612, SE REINTEGRAN \$1383.55	
													1	332	340500.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52			ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
													2	612	2490000	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76			OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: TECHADOS, BARRA Y COMEDOR EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	613	1401892.5	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3			OBRAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	614	9962122.21	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92			OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
													2	615	1003455.47	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29			REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN HUEHUETLÁN EL GRANDE.
													2	616	6052869.3	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA.
													1	441	0	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85			MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA.
21	150	1	2023	2	33 I		5 FORTAMUN-DF 4 TRIM		1	5224.54	1125.36												MODULO EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 249, SE REINTEGRAN \$1125.36	
													1	113	1737500	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1			PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
													1	311	1386500	1379449	1379449	1379449	1280094	1280094	1280094			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA 2023.
													2	614	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000			CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO.
													2	616	449685	0	0	0	0	0	0			PARTIDA CANCELADA.
													1	853	96000	17500	96000	96000	96000	96000	96000			PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
													1	271	0	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4			ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.
													1	632	0	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68			REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA.
													1	249	0	17500	17500	17500	0	0	0			ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE_PROYECTO					AVANCE_FINANCIERO							OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
					FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		PAGADO	AVANCES_FISICOS
2023	4	PUE230402315244	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007284.46, modificado:1007284.46}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS HUAJUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 415398	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	415398	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:788.04, meta_modificada:788.04}}	1007284.46	1007284.46	1007284.46	1007284.46	1007284.46	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:788.04}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402318118	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1279098.5, modificado:1279098.5}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LA TRIPA DEL KM. 0.162 AL KM. 0.342, ENTRE CALLEJÓN DEL ZORRILLO Y CALLE AVIACIÓN DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 427095	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	427095	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}	1279098.5	1279098.5	1279098.5	1279098.5	1279098.5	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:900.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402315358	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997045.16, modificado:997045.16}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PUEBLA, ENTRE CALLE REAL DE TEPEACA Y CALLE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 415898	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	415898	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:938.86}}	997045.16	997045.16	997045.16	997045.16	997045.16	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:938.86}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402319697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1829104.26, modificado:1848628.9}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON C.C.T. 21DPR1267W, DEL BARRIO DE ANALCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 434421	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	434421	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:591.69}}	1848628.9	1848628.9	1848628.9	1848628.9	1848628.9	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, avance:591.69}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402314905	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592032.63, modificado:592032.63}}	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS CON C.C.T. 21DPR1252U, DEL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 414086	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Municipio de Huehuetlán el Grande	414086	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:185.7, meta_modificada:185.7}}	592032.63	592032.63	592032.63	592032.63	592032.63	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:185.7}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402313195	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619565.12, modificado:619565.12}}	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 407152	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	407152	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}}	619565.12	619565.12	619565.12	619565.12	619565.12	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, avance:850.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	FLUJO
2023	4	PUE230402319139	Proyecto de inversión	1009271.82	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1009271.82, modificado:1009271.82}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 431943	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	431943	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}}	1009271.82	1009271.82	1009271.82	1009271.82	1009271.82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402313277	Proyecto de inversión	1079791.37	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079791.37, modificado:1079791.37}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 407559	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	407559	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.08, meta_modificada:803.08}}	1079791.37	1079791.37	1079791.37	1079791.37	1079791.37	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.08}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402314798	Proyecto de inversión	1533563.19	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533563.19, modificado:1533563.19}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE/JÓN SIN NOMBRE Y CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 413757	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	413757	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1214.28, meta_modificada:1214.28}}	1533563.19	1533563.19	1533563.19	1533563.19	1533563.19	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1214.28}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402311791	Acción	432825.52	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432825.52, modificado:432825.52}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 399918	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	399918	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:SERVICIO FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100%, trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402318325	Proyecto de inversión	1128494.85	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128494.85, modificado:1128494.85}}	CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. TERCERA ETAPA. - 428264	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Municipio de Huehuetlán el Grande	428264	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:62.0, meta_modificada:62.0}}	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	{meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:62.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402311941	Proyecto de inversión	1061951.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1061951.29, modificado:1061951.29}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE BENITO JUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 402084	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	402084	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.61, meta_modificada:894.61}}	1061951.29	1061951.29	1061951.29	1061951.29	1061951.29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.61}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguezc, fecha:2024-01-14}}



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_CAPTURESTA		
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	FLUJO
2023	4	PUE230402312209	Proyecto de inversión	1514272.29	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1514272.29, modificado:1514272.29}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 403193	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	403193	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1189.95, meta_modificada:1 189.95}}	1514272.29	1514272.29	1514272.29	1514272.29	1514272.29	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:1189.95}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402339848	Proyecto de inversión	417021.68	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417021.68, modificado:417021.68}}	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA SEGUNDA ETAPA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Huehuetlán el Grande	23027	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:85.3, meta_modificada:8 5.3}}	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:85.3}}	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:OBRA AL 100% FÍSICO ¿ FINANCIERAMENTE Y OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2024-01-22}}
2023	4	PUE230402312901	Proyecto de inversión	1085301.46	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1085301.46, modificado:1085301.46}}	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 405979	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Huehuetlán el Grande	405979	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:982.25, meta_modificada:9 82.25}}	1085301.46	1085301.46	1085301.46	1085301.46	1085301.46	{meta1: {unidad_medida:M etros lineales, meta:982.25}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2024-01-14}}
2023	4	PUE230402313133	Proyecto de inversión	1182857.23	{ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182857.23, modificado:1182857.23}}	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR REGIONAL TIPO C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CON C.C.T. 21EBH0194C, DEL BARRIO DE IXTLAHUACÁN MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 406993	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Municipio de Huehuetlán el Grande	406993	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:148.72, meta_modificada:1 48.72}}	1182857.23	1182857.23	1182857.23	1182857.23	1182857.23	{meta1: {unidad_medida:M etros Cuadrados, meta:148.72}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA FÍSICO Y FINANCIERAMENTE AL 100% OPERANDO., trimestre:4.0, usuario:alvarorodriguez, fecha:2024-01-14}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	Sin Especificar	Sin Especificar	20908.19	1383.55		Total del Programa Presupuestario	21250840	21270364.64	21270364.64	21270364.64	21270364.64	21270364.64	21270364.64		["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación":"MODULO TERMINADO AL 100% , LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 612, SE REINTEGRAN \$1,383.55"]	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	0	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	1128494.85	Validado	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: CONSTRUCCIÓN DE 62 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	340500.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	432825.52	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2023 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	6052869.3	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1003455.47	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	2012727.29	Validado	REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN HUEHUETLÁN EL GRANDE
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9962122.21	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	11773537.92	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	1401892.5	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3	2299260.3	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	I004	FAISMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	2490000	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76	3623518.76	Validado	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA: TECHADOS, BARRA Y COMEDOR EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	5224.54	1125.36		Total del Programa Presupuestario	5419665	5423764.18	5423764.18	5423764.18	5306909.18	5306909.18	5306909.18		[[{"Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL AYUNTAMIENTO Y LA SPF SE EJERCIERON EN LA PARTIDA 249, SE REINTEGRAN \$1125.36"}]]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales y artículos de construcción y reparación	0	17500	17500	17500	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS (PRESIDENCIA MUNICIPAL), DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1386500	1379449	1379449	1379449	1280094	1280094	1280094	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA 2023
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN-DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	0	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4	306083.4	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	449665	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	1750000	Validado	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	632 - Ejecución de proyectos productivos no incluidos en conceptos anteriores de este capítulo	0	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	417021.68	Validado	REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO PARA USO AGRÍCOLA E
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	Validado	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN- DF 4 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1737500	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	1457710.1	Validado	PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo	
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	178220	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	5.26316			4.54545	{just1:{ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:alvarorodrig uezc,fecha:14/01/24}}		4.7619	Otras causas	META ALCANZADA	95.45	Validado	
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	181467	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42.10526			54.54545	{just1:{ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:alvarorodrig uezc,fecha:14/01/24}}		52.38095	Otras causas	META ALCANZADA	96.03	Validado	
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	182653	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	52.63158			40.90909	{just1:{ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:alvarorodrig uezc,fecha:14/01/24}}		42.85714	Otras causas	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR PLANEADO, YA QUE EXISTIÓ REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS.	95.45	Validado	
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	179967	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	8.61987	{just1:{ciclo:2023,t rim:4,jus t:Otras causas,usuario:alv arorodriguez,fecha:14/01/24}}		8.61987	{just1:{ciclo:2023,trim:4,jus t:Otras causas,usuario:alvarorodrig uezc,fecha:14/01/24}}		7.69217	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTIO MAYOR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 2023	112.06	Validado	
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	181721	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100				97.9195	Otras causas	HAY VARIACION EN EL INDICADOR, YA QUE EXISTEN ACCIONES EN EJECUCIÓN Y PROCESO DE FINIQUITO.	97.92	Validado
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182204	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	{[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)- 1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	14.13166			14.13166				8.63451	Otras causas	EN 2023 EL INGRESO DISPONIBLE FUE MENOR.	61.1	Validado
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182548	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	{(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)} * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	100			100				100	Otras causas	HAY VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE EXISTEN ACCIONES EN PROCESO DE FINIQUITO.	100	Validado
2023	4	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	182549	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	{(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100			100				100	Otras causas	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado

