



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



15 DE JULIO DEL 2019
OFICIO No. MHG-2019-142

**VIDA INÉS VARGAS CUANALO
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisada y en su caso validada la **información correspondiente** a los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, la información de los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



Angel Gonzalez

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE EL CONGONZALEZ CARPINTEYRO
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.
Presidente Municipal de Huehuetlan el Grande, Puebla



C.c.p.- Archivo

[Firma manuscrita]



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clase Ramo	Modalidad	Programa	Proyecto	Foro	Dependencia	Rendimiento	Riesgo	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recomendado/	Comprometido	Desglosado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	1	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	1	332	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000			ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	1	315	76500	76500	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E INVESTIGACION PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	1	515	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96			CONSTRUCCION DE TECHADO, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	622	2199269.95	2199269.95	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96			PROYECTOS DE URBANIZACION	
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	624	12404414.8	12404414.8	5454967.79	2433142.34	2433142.34	2433142.34	2433142.34			CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	625	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25			CONSTRUCCION DE MURDO DE CONTENCIÓN EN RIO PRINCIPAL	
21	150	2	2019	2	33 1		4 FIRM	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	626	714933.03	714933.03	0	0	0	0	0	0			
21	150	1	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	1	203	284737.28	284737.28	0	0	0	0	0	0			ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
21	150	2	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	1	311	1153824	1153824	0	0	0	0	0	0			PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21	150	2	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	622	1008024.19	1008024.19	1008024.19	1008024.19	1008024.19	1008024.19	1008024.19			CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	
21	150	2	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	624	1708267.97	1708267.97	571659.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96			CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	150	2	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	625	349412.56	349412.56	0	0	0	0	0	0			RECONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS
21	150	2	2019	2	33 1		5 FORAMUN	AVUNTAMEN	0	0	0	0	2	626	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000	475000			CONSTRUCCION DE TECHADO Y CONSTRUCCION DE MURDO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 2018 - 2021

HUEHUETLAN
 16 JUL 2019
 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 RECIBIDO

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE1902015536 26	108897	MHG-PUMU- 2019-004	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN NICOLAS HUAJUAPAN	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	95.00%	95.00%	327.20 ML	
FORTAMUN 2019														
TMP_PUE19010 1515090		MHG-FORTAMUN- 2019-002	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL ATLAPULCO, COLONIA AGRICOLA, SAN NICOLAS HUAJUAPAN, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, SAN MARTIN ATEMPAN, SANTA MARTHA YANCUITLALPAN Y SANTA ANA OTZOLOTEPEC) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	100.00%	100.00%	250.00 M2	
PUE1902015621 65		MHG-PUMU- 2019-003	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE EL TRIANGULO Y PUENTE EL TORITO EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO COATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	95.00%	95.00%	513.34 M2	
PUE1902015621 69		MHG-FORTAMUN- 2019-010	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 21EPR0403B UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	90.00%	90.00%	495.00 M2	


PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA
 2018 - 2021
 ANGELO GONZALEZ CARPINTERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.

SECRETARÍA DE FINANZAS
 10.02.2019



NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190201524909	31199	MHG-FISM-2019-003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES (SANTA ANA)	SANTO DOMINGO	\$1,067,462.25	\$1,067,462.25	\$1,067,462.25	\$1,067,462.25	\$1,067,462.25	\$1,067,462.25	100.00%	100.00%	53,154.00 M2	
PUE190201531126	42572	MHG-FISM-2019-005	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$193,934.54	\$193,934.54	\$193,934.54	\$193,934.54	\$193,934.54	\$193,934.54	100.00%	100.00%	217 ML	
PUE190201552845	1070080	MHG-FISM-2019-11	ARROPAMIENTO DE LA CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN RIO PRINCIPAL DE HUEHUETLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO	\$462,670.84	\$462,670.84	\$462,670.84	\$462,670.84	\$462,670.84	\$462,670.84	100.00%	100.00%	87.00 M2	
PUE190201553132	107776	MHG-FISM-2019-008	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	\$420,000.00	95.00%	95.00%	7.00 PROYECTOS	
PUE190201553137	1077787	MHG-FISM-2019-012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE EL DESTINO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	\$1,276,536.96	\$1,276,536.96	\$1,276,536.96	\$1,276,536.96	\$1,276,536.96	\$1,276,536.96	95.00%	95.00%	1,199.58 M2	
PUE190201553235	108029	MHG-PUMU-2019-002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE EL DESTINO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$1,499,999.96	\$1,499,999.96	\$1,499,999.96	\$1,499,999.96	\$1,499,999.96	\$1,499,999.96	95.00%	95.00%	639.11 M2	

Angel...



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 HUEHUETLAN EL GRANDE, 2018 - 2021

SECRETARIA DE BIENESTAR
 RECIBIDO
 18 JUL 2019



MUNICIPIO HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SEAUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0.00	0	21	5.3	1	19	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	0.00	0	19				
	4to. Trimestre	0.00	0	19				

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SEAUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	9.52	2	21	15.8	3	19	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	36.84	7	19				
	4to. Trimestre	68.42	13	19				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SEAUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	9.52	2	21	15.8	3	19	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	21.05	4	19				
	4to. Trimestre	21.05	4	19				

Proyecto validado



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.
 2018 - 2021

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL

19 JUL 2019



MUNICIPIO HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES (AVANCE) 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100.00	25	25	0.00	0	1	
	2do. Trimestre	88.10	37	42	88.10	37	42	SE CUMPLE LA META
	3er. Trimestre	93.44	57	61				
	4to. Trimestre	100.00	100	100				
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	ANUAL	100.00	4,979,266.00	4,979,266.00				
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	6.57	327,002.00	4,979,266.00	6.57	327,002.00	4,979,266.00	
	2do. Trimestre	41.67	2,074,694.17	4,979,266.00	29.78	1,483,024.19	4,979,266.00	SE CUMPLE LA META
	3er. Trimestre	66.67	3,319,510.67	4,979,266.00				
	4to. Trimestre	100.00	4,979,266.00	4,979,266.00				
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	6.90	2,074,694.15	300,793.50	0.10	2074694.167	21461841.11	SE CUMPLE LA META
	2do. Semestre	7.79	4,979,266.00	639,480.10				

Handwritten signature and stamp

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 2018 - 2021

SECRETARIA DE BIENESTAR
 16 JUL 2019