



15 DE ENERO DEL 2020
OFICIO No. PMHG-2020-022

**LIC. ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACION,
SEGUIMIENTO Y EVALUACION.
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisada y en su caso validada la **información correspondiente** a los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, la información de los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

Angel Carpi...

C. JOSE ANGEL GONZALEZ CARPINTEYRO
Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, Puebla



C.c.p.- Archivo




NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019 4TO TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESERVACIONES
PUE190401660414	141065	MHG-FISM-2019-004	AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	FISM 2019	\$ 994,256.23	\$ 994,256.23	\$ 994,256.23	\$ 994,256.23	\$ 994,256.23	\$ 994,256.23	100.00%	100.00%	ML	1874.00	
PUE190401660896	142520	MHG-FISM-2019-006	ELECTRICIFICACION PARA AGUA POTABLE PARAJE SANTIAGOACINGO ENTRE CALLE REFORMA Y EL AMEYAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN JUAN COATETELCO	FISM 2019	\$ 835,640.17	\$ 835,640.17	\$ 835,640.17	\$ 835,640.17	\$ 835,640.17	\$ 835,640.17	100.00%	100.00%	ML	1000.00	
PUE190401661104	143110	MHG-FISM-2019-007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO	FISM 2019	\$ 1,361,353.04	\$ 1,361,353.04	\$ 1,361,353.04	\$ 1,361,353.04	\$ 1,361,353.04	\$ 1,361,353.04	100.00%	100.00%	PZA	1.00	
PUE190401661529	144376	MHG-FISM-2019-013	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BRECHA HACIA EL CERRO DE AGUA CHICA ENTRE TUBERIA EXISTENTE Y AGUA CHICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MARTIN ATEMPAN	FISM 2019	\$ 1,456,916.74	\$ 1,456,916.74	\$ 1,456,916.74	\$ 1,456,916.74	\$ 1,456,916.74	\$ 1,456,916.74	100.00%	100.00%	ML	1931.51	
PUE190401661731	144879	MHG-FISM-2019-017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	FISM 2019	\$ 1,401,747.90	\$ 1,401,747.90	\$ 1,401,747.90	\$ 1,401,747.90	\$ 1,401,747.90	\$ 1,401,747.90	100.00%	100.00%	PZA	2.00	
PUE190401661421	144085	MHG-FISM-2019-019	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE LA ESTACION Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	FISM 2019	\$ 299,731.33	\$ 299,731.33	\$ 299,731.33	\$ 299,731.33	\$ 299,731.33	\$ 299,731.33	100.00%	100.00%	ML	236.10	
PUE190401631820	209907	MHG-FISM-2019-023	REHABILITACION DE LA CAJA DE CAPTACION EN RIO PRINCIPAL HUEHUETLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	SAN MIGUEL ATLAPULCO	FISM 2019	\$ 327,832.45	\$ 327,832.45	\$ 327,832.45	\$ 327,832.45	\$ 327,832.45	\$ 327,832.45	100.00%	100.00%	M3	17.04	

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL
 Gobierno del Estado de Puebla
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Asistente Municipal
 28 ENE 2020
 RECIBIDO
 F42986C6PSE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE
 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
 2019

PUE1904016317 94	209810	MHG-FISM- 2019-020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	FISM-2019	\$ 845,477.09	\$ 845,477.09	\$ 845,477.09	\$ 845,477.09	\$ 845,477.09	\$ 845,477.09	100.00%	100.00%	M3	567.56	
PUE1904016317 82	209751	MHG-FISM- 2019-024	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN RIO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE,PUEBLA	SAN PEDRO AJALPAN	FISM 2019	\$ 714,913.03	\$ 714,913.03	\$ 714,913.03	\$ 714,913.03	\$ 714,913.03	\$ 714,913.03	100.00%	100.00%	ML	59.05	
PUE1904016318 10	209871	MHG-FISM- 2019-016	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	FISM 2019	\$ 1,152,687.88	\$ 1,152,687.88	\$ 1,152,687.88	\$ 1,152,687.88	\$ 1,152,687.88	\$ 1,152,687.88	100.00%	100.00%	ML	68	
PUE1904016318 16	209897	MHG-FISM- 2019-022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE LA AVIACION Y CALLE DEL ZORRILLO (2 POZOS) EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO	FISM 2019	\$ 726,423.76	\$ 726,423.76	\$ 726,423.76	\$ 726,423.76	\$ 726,423.76	\$ 726,423.76	100.00%	100.00%	POZOS	8.00	
PUE1904016368 68	227374	MHG-FISM- 2019-025	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO	FISM 2019	\$ 730,399.87	\$ 730,399.87	\$ 730,399.87	\$ 730,399.87	\$ 730,399.87	\$ 730,399.87	100.00%	100.00%	ML	810.00	

SECRETARIA DE SHCP
Coordinación General
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
ASISTENTE

28 ENE 2020

RECIBIDO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
2018 - 2021



FORTAMUN 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE1904016914 83		MHG-FORTAMUN- 2019-021	REHABILITACIONE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO	FORTAMUN 2019	\$ 204,345.88	\$ 204,345.88	\$ 204,345.88	\$ 204,345.88	\$ 204,345.88	\$ 204,345.88	100.00%	100.00%	M2	1067.13	
PUE1904016914 95		MHG-FORTAMUN- 2019-026	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA.	SANTO DOMINGO	FORTAMUN 2019	\$ 1,044,067.20	\$ 1,044,067.20	\$ 1,044,067.20	\$ 1,044,067.20	\$ 1,044,067.20	\$ 1,044,067.20	100.00%	100.00%	M2	440.70	



MUNICIPIO HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 4TO TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
 Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SE AUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0.00	0	21	4.8	1	21	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	0.00	0	19	4.8	1	21	
	4to. Trimestre	0.00	0	19	9.5	2	21	INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SE AUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	9.52	2	21	14.3	3	21	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	36.84	7	19	14.3	3	21	SE REGISTRARON 10 PROYECTOS QUE ESTAN EN PROCESO EN MIDS PERO ESTOS NO SE EMIGRARON AL RFT
	4to. Trimestre	68.42	13	19	76.2	16	21	SE RECLASIFICARON LOS INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	21	0.0	0	21	NO SE AUTORIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	9.52	2	21	14.3	3	21	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS
	3er. Trimestre	21.05	4	19	14.3	3	21	EXISTIO UNA VARIACION EN LA PRIORIZACION DE OBRAS CON RESPECTO A LA PLANEACION
	4to. Trimestre	21.05	4	19	14.3	3	21	SE RECLASIFICARON LOS INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS





MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA 4TRIMESTE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	150	1	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE		6520.44	0														
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	332	420000	420000	420000	420000	420000	420000	420000			ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	515	78800	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01			ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	614	0	13167105.2	13167105.2	13167105.2	13167105.2	13167105.2	13167105.2			PROYECTOS DE URBANIZACION, LOS INTERESES SE COMPROMETEN EN 2020 SE EJERCEN	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	615	0	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25			CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	616	0	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03			CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	622	2199269.95	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96			CONSTRUCCION DE TECHADO, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	624	12404414.8	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	625	1067462.25	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		4 FISM	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	626	714913.03	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	1	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE		5284.51	0														
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	283	284737.28	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	311	1153824	626490	626490	626490	626490	626490	626490	626490			PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1899.88 RENDIMIENTOS QUE SE APLICARON EN LA OBRA MHG-FORTAMUN-2019-001 MAS INTERESES OTROS INTERESES)
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	614	0	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	622	1008024.19	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53			CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES,REHABILITACIONE AUDITORIO MUNICIPAL
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	624	1208267.97	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96			MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	625	349412.56	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	626	975000	0	0	0	0	0	0	0			ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	632	0	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01			MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS

