



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2018-2021
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



15 DE JULIO DE 2020
OFICIO No. MPHG-2020-189

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación
Asistente

Gobierno
de Puebla

20 JUL 2020

RECIBIDO
F142/SB/CGPSE 12128

Arigel González



**C. JOSE ANGEL GONZALEZ CARRINTEYRO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA**

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2019

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegrado	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones		
21	150	1	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	6520.44	6520.44														
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				1	332	420000	420000	420000	420000	420000	420000				420000	
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				1	515	78800	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01				21900.01	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	614	0	13160584.8	13160584.8	13160584.8	13160584.8	13160584.8				13160584.8	PROYECTOS DE URBANIZACION
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	615	0	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25				1067462.25	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	616	0	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03				714913.03	CONSTRUCCION DE MURO DE TENSION
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	622	2199269.95	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96				1499999.96	CONSTRUCCION DE TECHADO, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM		AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	624	12404414.8	0	0	0	0	0				0	ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION



ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTOS DE URBANIZACION

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES

CONSTRUCCION DE MURO DE TENSION

CONSTRUCCION DE TECHADO, AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
2019 - 2021

Angel Gonzalez



**MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2019**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa Fondo presupuestario	Programa Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	625	1067462.25	0	0	0	0	0	0	0		ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33	I	4 FISM	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	626	714913.03	0	0	0	0	0	0	0		ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	1	2019	2	33	I	5 FORTAMUN	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE		5284.51	0													
21	150	2	2019	2	33	I	5 FORTAMUN	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	283	284737.28	0	0	0	0	0	0	0		ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (1899.88 RENDIMIENTOS QUE SE APLICARON EN LA OBRA MHG-FORTAMUN-2019-001 MAS INTERESES OTROS INTERESES)
21	150	2	2019	2	33	I	5 FORTAMUN	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					1	311	1153824	626490	626490	626490	626490	626490	626490			
21	150	2	2019	2	33	I	5 FORTAMUN	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	614	0	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01	699885.01			CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO
21	150	2	2019	2	33	I	5 FORTAMUN	AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE					2	622	1008024.19	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53	2734891.53			CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES, REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
2019 - 2021

Araceli Gonzalez



**MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
EJERCICIO DEL GASTO INFORME DEFINITIVO 2019**

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometi do	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN		GRANDE AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	624	1208267.97	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96	508382.96				MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN		GRANDE AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	625	349412.56	0	0	0	0	0				ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN		GRANDE AYUNTAMIE NTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE				2	626	975000	0	0	0	0	0				ESTA PARTIDA SE CANCELA PARA SU CORRECCION
21	150	2	2019	2	33 I		5 FORTAMUN		GRANDE				2	632	0	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01	414901.01				MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS




PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA

[Handwritten signature and date]
2019/12/27/1620



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2019

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	100	100	100.00	100.00	100.00	SE CUMPLE LA META
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100.00	4,979,266.00	4,979,266.00	100.00	4979266	4979266	SE CUMPLIO LA META
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	INFORME DEFINITIVO	100.00	4,979,266.00	4,979,266.00	100.00	4979266	4979266	SE CUMPLIO LA META
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	7.79	4,979,266.00	639,480.10	484.03	4979266	1028699.58	LOS INGRESOS PROPIOS SON MINIMOS


 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
 2019 - 2021
Angel Contreras



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2019
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS el trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	19	9.5	2	21	SE RECLASIFICARON LOS INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	68.42	13	19	76.2	16	21	SE RECLASIFICARON LOS INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	21.05	4	19	14.3	3	21	SE RECLASIFICARON LOS INDICADORES A CAUSA DE LAS MODIFICACIONES DE LOS LINEAMIENTOS DEL FAIS



 SECRETARÍA MUNICIPAL
 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
 2019 - 2024
 2024/01/20



NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190201524909	31199	MHG-FISM-2019-003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES (SANTA ANA OTZOLOTEPEC, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, SAN JUAN COATELCO, SAN MARTIN ATEMPAN, SAN NICOLAS HUAJUAPAN Y SANTO DOMINGO) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO		1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	1067462.25	100	100	ML	45056	TERMINADO
PUE190201531126	42572	MHG-FISM-2019-005	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTO DOMINGO		193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	193934.54	100	100	M2	14.52	TERMINADO
PUE190201552845	1070080	MHG-FISM-2019-11	ARROPAMIENTO DE LA CAJA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN RIO PRINCIPAL DE HUEHUETLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO		462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	462670.84	100	100	M2	87	TERMINADO
PUE190201553132		MHG-FISM-2019-008	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE		420000	420000	420000	420000	420000	420000	100	100	PROYECTOS	13	TERMINADO
PUE190201553137	1077787	MHG-FISM-2019-012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE EL DESTINO Y PAVIMENTO EXISTENTE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO		1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	1276536.96	100	100	M2	1199.58	TERMINADO
PUE190201553235	108029	MHG-PUMU-2019-002	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA "ALBERTO EINSTEIN" CON CLAVE 21ETV04291 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO		1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	1499999.96	100	100	M2	639.11	TERMINADO
PUE190201553626	108897	MHG-PUMU-2019-004	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN NICOLAS HUAJUAPAN		500000	500000	500000	500000	500000	500000	100	100	ML	327.2	TERMINADO


 ANGELO GONZALEZ
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE
 HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.
 2018 - 2021



NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190401660414	141065	MHG-FISM-2019-004	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN		994256.23	994256.23	994256.23	994256.23	994256.23	994256.23	100	100	ML	1874	TERMINADO
PUE190401660896	142520	MHG-FISM-2019-006	ELECTRIFICACION PARA AGUA POTABLE PARAJE SANTIAGOACINGO ENTRE CALLE REFORMA Y EL AMEYAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATELCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN JUAN COATELCO		835640.17	835640.17	835640.17	835640.17	835640.17	835640.17	100	100	ML	1000	TERMINADO
PUE190401661104	143310	MHG-FISM-2019-007	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO		1361353.04	1361353.04	1361353.04	1361353.04	1361353.04	1361353.04	100	100	PZA	1	TERMINADO
PUE190401661529	144376	MHG-FISM-2019-013	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN BRECHA HACIA EL CERRO DE AGUA CHICA ENTRE TUBERIA EXISTENTE Y AGUA CHICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MARTIN ATEMPAN		1456916.74	1456916.74	1456916.74	1456916.74	1456916.74	1456916.74	100	100	ML	1931.51	TERMINADO
PUE190401694757	145509	MHG-FISM-2019-014	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA SEGUNDA ETAPA.			594975.95	594975.95	594975.95	594975.95	594975.95	594975.95	100	100	ML	398.85	TERMINADO
PUE190401661731	144879	MHG-FISM-2019-017	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA			1401747.9	1401747.9	1401747.9	1401747.9	1401747.9	1401747.9	100	100	PZA	2	TERMINADO
PUE190401661421	144085	MHG-FISM-2019-019	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE LA ESTACION Y BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE			299731.33	299731.33	299731.33	299731.33	299731.33	299731.33	100	100	ML	236.1	TERMINADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 2018 - 2021
 Angel...



NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190401695220	260971	MHG-FISM-2019-009	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	HUEHUETLAN EL GRANDE		21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	21900.01	100	100	PZA	3	TERMINADO
PUE190401631820	209907	MHG-FISM-2019-023	REHABILITACION DE LA CAJA DE CAPTACION EN RIO PRINCIPAL HUEHUETLAN EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE PUEBLA	SAN MIGUEL ATLAPULCO		327832.45	327832.45	327832.45	327832.45	327832.45	327832.45	100	100	M3 17	17.04	TERMINADO
PUE190401631794	209810	MHG-FISM-2019-020	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO		845477.09	845477.09	845477.09	845477.09	845477.09	845477.09	100	100	M3 567.57	567.56	TERMINADO
PUE190401631782	209751	MHG-FISM-2019-024	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN EN RIO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN PEDRO AJALPAN		714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	714913.03	100	100	ML	53.05	TERMINADO
PUE190401631810	209871	MHG-FISM-2019-016	AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO		1152687.88	1152687.88	1152687.88	1152687.88	1152687.88	1152687.88	100	100	ML	682.38	TERMINADO
PUE190401631816	209897	MHG-FISM-2019-022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE XICOTENCATL ENTRE CALLE LA AVIACION Y CALLE DEL ZORRILLO (2 POZOS) EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO COATEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO		726423.76	726423.76	726423.76	726423.76	726423.76	726423.76	100	100	POZOS	2	TERMINADO
PUE190401636868	227374	MHG-FISM-2019-025	AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON DE LA GALLERA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLEJON DE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO		730399.87	730399.87	730399.87	730399.87	730399.87	730399.87	100	100	ML	810	TERMINADO

FORTAMUN 2019

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
--------------------	----------	-------------	-------------------------	-----------	--------------------------------	----------	------------	--------------	-----------	----------	--------	---------------	-------------------	------------------	----------	---------------

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 2018 - 2021
Angel...



NOMBRE DEL MUNICIPIO: HUEHUETLAN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 2019

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO (COMBINACION FINANCIERA)	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE190101515090		MHG-FORTAMUN-2019-002	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (SANTO DOMINGO, SAN MIGUEL ATLAPULCO, COLONIA AGRICOLA, SAN NICOLAS HUAJUAPAN, SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, SAN MARTIN ATEMPAN, SANTA MARTHA YANCUJITLAPAN Y SANTA ANA OTZOLOTEPEC) DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	HUEHUETLAN EL GRANDE		\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	\$508,382.96	100	100	M2	250	TERMINADO
PUE190201562165		MHG-PUMU-2019-003	CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN AVENIDA MATAMOROS ENTRE CALLE EL TRIANGULO Y PUENTE EL TORITO EN EL CENTRO DE LA COLONIA DE SAN ANTONIO COATEPEC EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA.	SANTO DOMINGO		\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	\$475,000.00	100	100	M2	513.34	TERMINADO
PUE190201562169		MHG-FORTAMUN-2019-010	CONSTRUCCION DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 21EPRO4038 UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SANTO DOMINGO		\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	\$1,008,024.19	100	100	M2	495	TERMINADO
PUE190301571349		MHG-FORTAMUN-2019-018	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACA COSECHAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	HUEHUETLAN EL GRANDE		\$414,901.01	\$414,901.01	\$414,901.01	\$414,901.01	\$414,901.01	\$414,901.01	100	100	M2	8828.25	TERMINADO
PUE190301571366		MHG-FORTAMUN-2019-015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL ENTRE LA HERMITA Y CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	SAN AGUSTIN AHUEHUETLA		\$699,885.01	\$699,885.01	\$699,885.01	\$699,885.01	\$699,885.01	\$699,885.01	100	100	M2	706.5	TERMINADO
PUE190401691483		MHG-FORTAMUN-2019-021	REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	SANTO DOMINGO		\$204,345.88	\$204,345.88	\$204,345.88	\$204,345.88	\$204,345.88	\$204,345.88	100	100	M2	1067.13	TERMINADO
PUE190401691495		MHG-FORTAMUN-2019-026	CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, ESTADO DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA	SANTO DOMINGO		\$1,047,521.46	\$1,047,521.46	\$1,047,521.46	\$1,047,521.46	\$1,047,521.46	\$1,047,521.46	100	100	M2	440.7	TERMINADO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCOS
 MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE
 2019 - 2021
 Angel