



HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA; A 15 DE ENERO DE 2022

OFICIO No. MHG-DOP-2022/001

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA  
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del gasto e Indicadores, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4TO. Informe Trimestral del ejercicio 2021.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla), Formato de Validación de Folios de obra y formato de Indicadores.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

*Angel Gonzalez*

HUEHUETLAN

EL GRANDE, PUE

2021-2024

C. José Ángel González Carmona  
Presidente Municipal de Huehuetlán el Grande, Puebla.

C.c.p.: Archivo.



**MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES 4TO TRIMESTRE**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	18	
	2do. Trimestre	7.14	1	14	0.00	0	14	
	3er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	14	
	4to. Trimestre	0.00	0	14	5.26	1	19	

**Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	28.57	4	18	22.22	4	18	
	2do. Trimestre	57.14	8	14	35.71	1	14	
	3er. Trimestre	100.00	14	14	14.28	2	14	
	4to. Trimestre	100.00	18	14	26.32	5	19	

**Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre)	1er. Trimestre	7.14	1	14	38.89	7	18	
	2do. Trimestre	14.29	2	14	78.57	11	14	
	3er. Trimestre	28.57	4	14	71.42	10	14	
	4to. Trimestre	128.57	18	14	68.42	13	19	

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 COORDINACIÓN GENERAL DE ASISTENTE  
 DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
 RECIBIDO  
 14 ENE 2022



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES (4TO TRIMESTRE )**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	\$ 665,897.00	\$ 3,995,382.00	16.67	\$ 665,897.00	\$ 3,995,382.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 1,664,742.50	\$ 3,995,382.00	41.67	\$ 1,664,742.50	\$ 3,995,382.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 2,663,588.00	\$ 3,995,382.00	66.67	\$ 2,663,588.00	\$ 3,995,382.00	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	16.67	\$ 665,897.00	\$ 3,995,382.00	16.67	\$ 665,897.00	\$ 3,995,382.00	
	2do. Trimestre	41.67	\$ 1,664,742.50	\$ 3,995,382.00	41.67	\$ 1,664,742.50	\$ 3,995,382.00	
	3er. Trimestre	66.67	\$ 2,663,588.00	\$ 3,995,382.00	52.04	\$ 2,079,062.64	\$ 3,995,382.00	
	4to. Trimestre	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	100.00	\$ 3,995,382.00	\$ 3,995,382.00	
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	0.00	\$ -	\$ -	4.98	\$ 1,664,742.50	\$ 334,503.00	
	4to. Trimestre	0.00	\$ -	\$ -	6.72	\$ 3,995,382.00	\$ 594,165.52	
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)]*100	4to Trimestre	0.00	\$ -	\$ -	3.19	\$ 14,967,228.96	\$ 15,460,893.27	

SECRETARÍA DE BIENESTAR  
 SECEP  
 Coordinación General de  
 Evaluación y Seguimiento y  
 Asistencia  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 14 ENE 2022  
 RECIBIDO  
 FIAZ/SECEP/SE



NOMBRE DEL MUNICIPIO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
PRIMER TRIMESTRE 2021




FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210101883872	2942	001	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 2,670,826.00	\$ 2,670,826.00	\$ 2,670,826.00	\$ 2,670,826.00	\$ 2,620,826.00	\$ 2,620,826.00	\$ 2,620,826.00	100%	98%	491.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210101883875	2992	012	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA AGRICOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	COLONIA AGRICOLA HIDALGO	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	\$ 1,216,166.23	100%	100%	264.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210101883911	3710	016	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN MARTIN ATEMPAN	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	\$ 899,981.42	100%	100%	308.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210101883912	3716	019	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES FISICAS EN PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA YANCUITLALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 1,457,644.12	\$ 1,457,644.12	\$ 1,457,644.12	\$ 1,457,644.12	\$ 1,407,444.12	\$ 1,407,444.12	\$ 1,407,444.12	100%	97%	700.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210101883876	3027	017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE REFORMA ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+160 AL CAD. 0+340 EN LA	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	\$ 1,476,337.42	100%	100%	1382.40 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934210	84828	018	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CONCRETO EXISTENTE Y CALLE 5 DE MAYO DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+193, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	\$ 1,199,905.34	100	100%	1382.40 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934211	84846	008	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y UN MURO DE CONTENENCION EN CALLE RUMBO A LAS CASCADAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTIN AHUEHUETLA	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	\$ 1,200,519.67	100%	100%	232.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934212	84869	013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA A HUEHUETLAN DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+132, EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS HUAJUAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN NICOLAS HUAJUAPAN	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	\$ 1,056,040.28	100%	100%	780.00 M2	LA OBRA SE ENCUESTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION  
 14 ENERO 2022  
 RECEBIDO  
 SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS

PUE210201934213	84891	006	EDIFICACION CON ADOCRETO DE LA CALLE FORJADORES ENTRE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SAN JOSE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	\$ 654,562.46	100%	100%	600.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934214	84893	004	PAVIMENTACION CON ADOCRETO DEL ANDADOR PRIVADA DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	\$ 345,450.08	100%	100%	482.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934216	84897	005	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y ESCALERAS DE CALLE PEATONAL TOXPAN ENTRE LA PRIVADA TOXPAN Y BARRANCA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	\$ 616,190.80	100%	100%	393.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201934203	84753	020	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE BOMBEO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC (TIERRA BLANCA), MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	\$ 757,811.00	100%	100%	32.00 PZA	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA OTZOLOTEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA ANA OTZOLOTEPEC	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	\$ 900,579.00	100%	100%	54 Descargas	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		EDIFICACION DE VIALIDAD CON ADOCRETO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL CADENAMIENTO 0+000 AL CADENAMIENTO 0+129 PRIMERA ETAPA, ENTRE CALLE CALZADA GUADALUPE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATETELCO	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	\$ 793,150.99	100%	100%	685.74 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO PARA USO AGRICOLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	100%	100%	121.80M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	VARIAS LOCALIDADES	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	100%	100%	2.5 Km	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA)	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	\$ 550,000.00	100%	100%	252 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
No Migro al SRFT	N/A		PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	100%	100%	3 Proyecto	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO




No Migro al SRFT	N/A	N/A	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA DEPORTIVA (LIBRAMIENTO) PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	\$ 3,809.52	100%	100%	330M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
------------------	-----	-----	--	------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------	------	-------	--

FORTAMUN


FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE210201940256	N/A	003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EL PROGRESO ENTRE LA CALLE BALCAZAR Y CALLE DE LA ESTACION, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	\$ 724,991.89	100%	100%	573.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201940489	N/A	004	REHABILITACION DE CALLE CON ADOCRETO RECICLADO EN LA CALLE CERRADA DE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLAN	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	\$ 258,187.46	100%	100%	510.00 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201940514	N/A	005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE TRIANGULO Y CALLEJON DEL ZORRILLO DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATEPEC, MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	SAN ANTONIO COATEPEC	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	\$ 216,031.45	100%	100%	113.00 ML	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210201940564	N/A	006	REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 21EPR0407Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAPULCO	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	\$ 237,039.77	100%	100%	78.64 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210402056259	N/A	7	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ALCANTARILLA DEL CAD. 0+000 AL CAD. 0+060 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	\$ 458,736.93	100%	100%	360 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210402056265	N/A	2	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	\$ 337,239.54	100%	100%	30 Luminarias	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210402056266	N/A	3	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA DEPORTIVA (LIBRAMIENTO) PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	\$ 409,507.24	100%	100%	330 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210402056269	N/A	2021006.00	IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	\$ 130,600.00	100%	100%	1 Lote	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
PUE210402056272	N/A	2021005.00	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	\$ 285,174.14	100%	100%	22.08 M2	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO

**RECIBIDO**  
 14 ENE 2022  
 Gobierno de Puebla  
 Secretaría de Planeación y Evaluación

Gasto Corriente			SUMINISTRO DE LAMINAS TRASLUCIDAS PARA ESTRUCTURA EN LOCAL DE USOS MULTIPLES EN SAN ANTONIO COATEPEC, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE.	HUEHUETLAN EL GRANDE	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	100%	100%	1 Lote	LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
	N/A	2021008.00														



Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Minist Comprometido)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
\$ 4,475.54	0									MODULO AL 100%, EN ESTE EJERCICIO SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS 2021
		2	612	\$ 4,720,000.00	\$ 6,794,617.77	\$ 6,794,617.77	\$ 6,794,617.77	\$ 6,794,617.77	\$ 6,794,617.77	OBRAS DE REH. DE ESPACIO PUBLICOS, TECHADO EN CANCHAS PARA ACTIVIDADES FISICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
		2	614	\$ -	\$ 7,345,966.56	\$ 7,345,966.56	\$ 7,345,966.56	\$ 7,345,966.56	\$ 7,345,966.56	PAVIMENTACION DE DIFERENTES LOCALIDADES.
		2	624	\$ 2,401,934.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	CANCELADA
		2	615	\$ 9,817,137.24	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	\$ 801,000.00	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).
		2	616	\$ -	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	\$ 66,069.60	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO PARA USO AGRICOLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
		2	613	\$ -	\$ 1,658,389.99	\$ 1,658,389.99	\$ 1,658,389.99	\$ 1,658,389.99	\$ 1,658,389.99	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS.
		1	332	\$ -	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	\$ 277,503.62	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. MODULO AL 100%, EN ESTE EJERCICIO SE EJERCIERON LOS RENDIMIENTOS 2021
\$ 1,059.42				\$ 16,939,072.00	\$ 16,943,547.54	\$ 16,943,547.54	\$ 16,943,547.54	\$ 16,943,547.54	\$ 16,943,547.54	
		1	311	\$ 890,000.00	\$ 908,933.00	\$ 908,933.00	\$ 908,933.00	\$ 908,933.00	\$ 908,933.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2021
		2	612	\$ -	\$ 652,813.91	\$ 652,813.91	\$ 652,813.91	\$ 652,813.91	\$ 652,813.91	IMAGEN URBANA Y SANITARIOS EN ATENCION SOCIAL BASICA
		2	613	\$ 450,000.00	\$ 941,023.34	\$ 941,023.34	\$ 941,023.34	\$ 941,023.34	\$ 941,023.34	OBRAS DE DENAJE Y AGUA POTABLE.
		2	614	\$ -	\$ 1,463,671.17	\$ 1,463,671.17	\$ 1,463,671.17	\$ 1,463,671.17	\$ 1,463,671.17	OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS
		2	615	\$ 1,275,769.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta partida se cancela
		2	622	\$ 237,039.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta partida se cancela
		2	624	\$ 1,142,572.34	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Esta partida se cancela
		1	247	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	SUMISNISTRO DE LAMINAS PARA LOCAL DE USUS MULTIPLES.
				\$ 3,995,382.00	\$ 3,996,441.42	\$ 3,996,441.42	\$ 3,996,441.42	\$ 3,996,441.42	\$ 3,996,441.42	





Destino

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	LOCALIDAD	TIPO_PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA	DE CANTIDAD	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	MONTO_GLOBAL APROBADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FLUJO
2021	4	PUE210402056259	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL DEL TRAMO DE LA IGLESIA HACIA ALCANTARILLA DEL CAD. 0-000 AL CAD. 0-060 PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Pedro Ajalpan	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	01			350	Metros Cuadrados	360	19/07/2021	30/09/2021	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	458,736.93	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056269	33	FORTAMUN	REHABILITACION EN EL PARQUE DEL MUNICIPIO (NOMBRE DEL MUNICIPIO)	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	4			10000	Lote	1	10/11/2021	24/11/2021	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	130,600.00	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210201940564	33	FORTAMUN	REHABILITACION DEL COMEDOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON CLAVE: 21EPR0407Y, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATAPULCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el San Miguel Atapulco	Proyecto de Inversión Inmuebles	de Educación	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	MGH-FORTAMUN-DF-2021-006	835	557		Metros Cuadrados	78.64	12/04/2021	26/06/2021	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	237,039.77	Validado avances
2021	4	PUE210402056266	33	FORTAMUN	PAVIMENTACION DE LA CALLE AVENIDA DEPORTIVA (LIBRAMIENTO) PRIMERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	3			600	Kilómetro cuadrado	330	12/01/2022	12/01/2022	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	409,507.24	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056265	33	FORTAMUN	REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIFERENTES CALLES DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	12			250	Luminaria	30	09/09/2021	30/10/2021	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	337,239.54	Validado Registrado avances
2021	4	PUE210402056272	33	FORTAMUN	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PUBLICOS PARA LA ATENCION SOCIAL BASICA EN SANTO DOMINGO HUEHUETLAN PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUE.	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el Santo Domingo Huehuetlán	Proyecto de Inversión Infraestructura Económica	de Bienestar Social	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.				750	Metros Cuadrados	22.08	10/11/2021	09/12/2021	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	285,174.14	Validado Registrado avances



Ejercicio		TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDERATIVA	ENTIDAD_FEDERATIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECUSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDAD	ID_PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO_RECUSO	PROG_FND_CO NV_ESP	INSTITUCION EDUCATIVA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENERICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES (CAPTURAS)	ESTATUS
1-Programa presupuestario	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande	4475.54														MODULO AL 100%, EN ESTE EJERCICIO SE EJERCERON LOS RENDIMIENTOS 2021	Validado	
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	1658389.99	1658389.99	1658389.99	1658389.99	1658389.99	1658389.99	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DESCARGAS.	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	66069.60	66069.60	66069.60	66069.60	66069.60	66069.60	REHABILITACION DEL CANAL DE RIEGO PARA USO AGRICOLA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	7345966.56	7345966.56	7345966.56	7345966.56	7345966.56	7345966.56	PAVIMENTACION DE DIFERENTES LOCALIDADES.	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto corriente	332	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0.00	277503.62	277503.62	277503.62	277503.62	277503.62	277503.62	PAGO DE ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	615	Construcción de vías de comunicación	9817137.24	801000.00	801000.00	801000.00	801000.00	801000.00	801000.00	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	612	Edificación no habitacional	4720000.00	6794617.77	6794617.77	6794617.77	6794617.77	6794617.77	6794617.77	OBRAS DE REH. DE ESPACIO PUBLICOS, TECHADO EN CANCHAS PARA ACTIVIDADES FISICAS EN DIFERENTES LOCALIDADES.	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FAIS MUNICIPAL	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	2401934.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADA	Validado
1-Programa presupuestario	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMAMUN	Municipio de Huehuetlán Grande	1059.42															MODULO AL 100%, EN ESTE EJERCICIO SE EJERCERON LOS RENDIMIENTOS 2021	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMAMUN	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1142572.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMAMUN	Municipio de Huehuetlán Grande						Gasto corriente	247	Artículos médicos para la construcción	0.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	SUMINISTRO DE LAMINAS PARA LOCAL DE USUS MULTIPLES.	Validado




2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto inversión	de	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	1463671.17	1463671.17	1463671.17	1463671.17	1463671.17	1463671.17	OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS	DE	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto inversión	de	613	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	450000.00	941023.34	941023.34	941023.34	941023.34	941023.34	941023.34	OBRAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.	DE	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto inversión	de	612	Edificación no habitacional	0.00	652813.91	652813.91	652813.91	652813.91	652813.91	652813.91	IMAGEN URBANA Y SANITARIOS EN ATENCION SOCIAL BASICA	DE	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto inversión	de	622	Edificación no habitacional	237039.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela	DE	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto inversión	de	615	Construcción de vías de comunicación	1275769.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Esta partida se cancela	DE	Validado
2-Partida genérica	2021	4	21	Puebla	150	Huehuetlán Grande	el	2021	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	Municipio Huehuetlán Grande	de			Gasto corriente	de	311	Energía eléctrica	890000.00	908933.00	908933.00	908933.00	908933.00	908933.00	908933.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA 2021	DE	Validado



## Indicadores

Cuarto trimestre 2021

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Justificación	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Flujo
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	159776	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	128.57143	128.57143		68.42105	187.91	Validado
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	161524	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	0		5.26316	N/D	Validado
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	162108	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100		26.31579	26.32	Validado



2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	160176	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Índice en el Ejercicio de Recursos	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	162647	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Índice de Dependencia Financiera	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	N/R	5.71561	6.72436	85	Validado
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	I005	FORTAMUN	167389	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1)*100	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	N/R	N/R	-3.19299	N/D	Validado



2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	167392	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	100	100	100	Validado
2021	4	4	Puebla	Huehuetlán el Grande	33	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	167394	Indice de cumplimiento de Programa de Seguridad Pública + Gasto ejercido en inversión	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Indice de cumplimiento de Programa de Recursos Anual	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	N/R	N/R	100	N/D	Validado

