



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 15 de julio de 2022.

OFICIO No. MHG-DOP-2022/182

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **2do. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.


ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUE.

Angel Gonzalez

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUEBLA.



Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
		22002	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE ACCIÓN A LAS INSPECTORÍAS Y YANCUITALPA DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SANTA MARTHA	\$ 916,550.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	100.00%	100.00%	M2	3024.00	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MDS.
	100854	22003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO A SAN NICOLÁS ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,001,032.63	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	\$ 998,770.87	100.00%	100.00%	M2	701.22	OBRA TERMINADA.
	101735	22004	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL DESTINO ENTRE CALLE TOXAPAN Y CALLE TECORZO, DEL BARRIO DE ANÁLCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,330,565.44	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	\$ 1,528,941.35	100.00%	100.00%	M2	1279.92	OBRA TERMINADA.
	101872	22006	CONSTRUCCIÓN DE ADQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 356,766.73	\$ 356,068.43	\$ 260,818.70	\$ 356,068.43	\$ 260,818.70	\$ 260,818.70	\$ 260,818.70	73.25%	73.25%	M2	343.38	OBRA EN PROCESO.
	101823	22007	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 988,713.87	\$ 997,195.67	\$ 897,637.12	\$ 997,195.67	\$ 897,637.12	\$ 897,637.12	\$ 897,637.12	90.02%	90.02%	M2	849.82	OBRA EN PROCESO.
		22008	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES PARA LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. (SEGUNDA ETAPA).	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	\$ 1,153,738.93	100.00%	100.00%	PAGO	1.00	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MDS.
		22009	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ATLAHUILCO, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MIGUEL ATLAHUILCO	\$ 543,775.84	\$ 542,275.84	\$ 315,126.53	\$ 542,275.84	\$ 315,126.53	\$ 315,126.53	\$ 315,126.53	58.11%	58.11%	M2	74.53	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MDS.
		22011	MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS DE IXTLAHUACAN, CENTRO COATEPEC, PERTENECIENTES A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 163,726.60	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	100.00%	100.00%	M2	264.60	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MDS.


Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y Evaluación

15 JUL 2022

RECIBIDO
 FIC/2/SB/C/CPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2022



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
			FORTAMUN-DF													
		22015	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE PUENTE EXISTENTE Y CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COATETELCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN JUAN COATETELCO	\$ 1,023,453.79	\$ 1,021,808.64	\$ 306,542.59	\$ 1,021,808.64	\$ 306,542.59	\$ 306,542.59	\$ 306,542.59	30.00%	30.00%	M2	125.00	EN PROCESO DE CAPTURA EN LA PLATAFORMA DE MDS.
PUE20202099167	NA	22001	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,207,308.30	\$ 1,207,308.30	\$ 550,615.00	\$ 1,207,308.30	\$ 550,615.00	\$ 550,615.00	\$ 550,615.00	45.61%	45.61%	PAGOS	6.00	OBRA EN PROCESO.
PUE20202099177	NA	22005	REHABILITACIÓN Y ALCANTARILLA ADOQUINAMIENTO EN EL CALLEJÓN TONALCO ENTRE CALLE AVENTURA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 121,647.36	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	\$ 116,112.88	100.00%	100.00%	M2	245.81	OBRA TERMINADA.
PUE20202099177	NA	22012	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 352,528.71	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	\$ 350,269.37	100.00%	100.00%	PZAS	130.00	OBRA TERMINADA.


SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 E-eficiente


Gobierno de Puebla
Por una Puebla Mejor

15 JUL 2022

RECIBIDO
 F442581CGPSE

Entidad	Municipio	Registro	Ciclo de Recurso	Clave	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion	Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(mn istrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratador	Proyectos	Observaciones
21	150	1	2022	2	33	4 FAIS MUNICIPAL INF DEF		Educadora	Financiero	1 \$ 3,269.55 \$		1	332 \$	-	423,860.00 \$	-	-	-	-	-		MODULO EN PROCESO, OBRAS EXISTEN 5 OBRAS COMPROMETIDAS, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MDS. ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
2		2										1	441 \$ 1,156,000.00	\$ 1,153,736.93	\$ 1,153,736.93	\$ 1,153,736.93	\$ 1,153,736.93	\$ 1,153,736.93	\$ 1,153,736.93		CONSTRUCCION DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODEGESTORES CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON OBRAS DE AGUA, POTABLE Y DRENAJE	
2		2										2	612 \$ 1,540,460.00	\$ 542,275.84	\$ 315,126.53	\$ 542,275.84	\$ 315,126.53	\$ 315,126.53	\$ 315,126.53		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	613 \$	\$ 24,814,670.70	\$ 936,073.11	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70	\$ 162,417.70		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	614 \$ 11,030,591.61	\$ 68,100,135.58	\$ 5,687,287.63	\$ 4,602,764.86	\$ 3,992,710.63	\$ 3,992,710.63	\$ 3,992,710.63		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	615 \$ 1,575,041.73	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30	\$ 914,676.30		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	616 \$ 3,073,731.60	\$ 5,337,147.09	-	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
2		2										2	622 \$	\$ 1,001,000.56	-	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
21	150	1	2022	2	33	5 FORTMANUN				1 \$ 698.42		1	311 \$ 1,207,308.30	\$ 1,207,308.30	\$ 550,615.00	\$ 1,207,308.30	\$ 550,615.00	\$ 550,615.00	\$ 550,615.00		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	612 \$ 444,188.22	-	-	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
2		2										2	614 \$ 116,112.88	\$ 468,382.25	\$ 468,382.25	\$ 468,382.25	\$ 468,382.25	\$ 468,382.25	\$ 468,382.25		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA	
2		2										2	618 \$ 2,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
2		2										2	624 \$ 288,653.60	-	-	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA
2		2										2	622 \$	\$ 2,892,572.45	\$ 895,612.35	-	-	-	-	-		REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS FUERES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA






MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (2do. TRIMESTRE) 2022



FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0				
	2do. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	4			EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.	
	3er. Trimestre	0.00	0	15							
	4to. Trimestre	0.00	0	21							
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0				
	2do. Trimestre	42.86	3	7	0.00	0	4			EXISTEN 3 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.	
	3er. Trimestre	73.33	11	15							
	4to. Trimestre	52.38	11	21							
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0				
	2do. Trimestre	57.14	4	7	100.00	4	4			META ALCANZADA, EXISTEN 2 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS.	
	3er. Trimestre	26.67	4	21							
	4to. Trimestre	47.62	10	21							

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planación, Seguimiento y
Evaluación
Gobierno de Puebla
A client

15 JUL 2022

RECIBIDO



MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (2do. TRIMESTRE) 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)													
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	\$ 761,043.77	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	16.67	\$ 761,043.77	\$ 4,566,263.00	RECURSO MINISTRADO				
	2do. Trimestre	41.67	\$ 1,902,609.53	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	41.67	\$ 1,902,609.53	\$ 4,566,263.00	RECURSO MINISTRADO				
	3er. Trimestre	41.67	\$ 1,902,609.53	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00								
	4to. Trimestre	100.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00								
Indice de Aplicación Prioritaria de Recursos													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00								
	Indice en el Ejercicio de Recursos												
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones		
			Meta Planeada	Numerador	Denominador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	3.77	\$ 172,349.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	3.77	\$ 172,349.00	\$ 4,566,263.00					
	2do. Trimestre	41.67	\$ 1,902,609.53	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	22.27	\$ 1,016,997.25	\$ 4,566,263.00	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.				
	3er. Trimestre	41.67	\$ 1,902,609.53	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00								
	4to. Trimestre	100.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00	\$ 4,566,263.00								
Indice de Dependencia Financiera													
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	5.69	\$ 1,902,609.53	\$ 334,503.00	\$ 334,503.00	6.34	\$ 1,902,609.53	\$ 300,258.50	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LA RECAUDACION FUE MENOR A CAUSA DEL COVID-19.				
	4to. Trimestre	7.69	\$ 4,566,263.00	\$ 594,165.52	\$ 594,165.52								
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México												
	Indice de Variación del Ingreso Disponible												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	-3.19	\$ 14,967,228.96	\$ 15,460,893.27	\$ 15,460,893.27								

SECRETARIA DE BIENESTAR
 Alcanzador Coordinador Municipal y
 de Puebla Evaluación
 Licitante

15 JUL 2022

RECIBIDO
 FAI/98/C/CPSE

AVANCE FINANCIERO

DETALLE_PROYECTO

CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	2	PUE220202084177	997195.67	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997195.67, modificado:997195.67}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE DEL LADRILLO ENTRE CALLEJÓN DE LA GALLERA Y CALLE DEL PROGRESO, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101823	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101823	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:944.0, meta_modificada:944.08}}	897637.12	997195.67	897637.12	897637.12	897637.12	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	PUE220202084192	356068.43	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356068.43, modificado:356068.43}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DEL CALLEJÓN CORREGIDORA, ENTRE CALLE EL VALOR Y CALLE DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101872	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101872	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:359.0, meta_modificada:468.78}}	260818.7	356068.43	260818.7	260818.7	260818.7	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	PUE220202099167	116112.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116112.88, modificado:116112.88}}	REHABILITACIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y ALCANTARILLA EN EL CALLEJÓN TOMALCO ENTRE CALLE AVENTURA Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Transportes y vialidades	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE	22005	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:245.81, meta_modificada:245.81}}	116112.88	116112.88	116112.88	116112.88	116112.88	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	PUE220202099177	350269.37	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350269.37, modificado:350269.37}}	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	Huehuetlán el Grande	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	H. AYUNTAMIENTO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	22012	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}}	350269.37	350269.37	350269.37	350269.37	350269.37	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	PUE220202083928	998770.87	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998770.87, modificado:998770.87}}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A SAN NICOLÁS ENTRE BARRANQUILLA Y CALLE 21 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 100854	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	100854	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:661.0, meta_modificada:701.22}}	998770.87	998770.87	998770.87	998770.87	998770.87	Validado avances	Sin observaciones	
2022	2	PUE220202084144	1528941.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1528941.35, modificado:1528941.35}}	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE DEL DESTINO ENTRE CALLE TOXPAN Y CALLE TECORIZO, DEL BARRIO DE ANÁLCO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 101735	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	101735	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1280.0, meta_modificada:1280.93}}	1528941.35	1528941.35	1528941.35	1528941.35	1528941.35	Validado avances	Sin observaciones	



EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3289.55	0		Total del Programa Presupuestario	18377825	18377825	9188912.5	7675893.73	6538670.09	6538670.09	6538670.09	Validado	[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN 5 OBRAS COMPROMETIDAS, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS."); ("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, EXISTEN 5 OBRAS COMPROMETIDAS, QUE NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS.");]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	1575041.73	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	914676.3	Validado	REHABILITACION DE CAMINOS DE ACCESO A LAS INSPECTORIAS Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA. (PRIMERA ETAPA).
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0	2814870.7	938073.11	162417.7	162417.7	162417.7	162417.7	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	3073731.6	3337147.09	0	0	0	0	0	Validado	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	0	423980	0	0	0	0	0	Validado	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022 CONVENIOS	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 2022 CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	Distrito Federal	1004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	11030591.61	8190135.58	5867297.63	4902784.96	3992710.63	3992710.63	3992710.63	Validado	OBRAS DE PAVIMENTACIONES EN DIFERENTES LOCALIDADES



EJERCICIO DEL GASTO SEGUNDO TRIMESTRE 2022

Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	1001000.56	0	0	0	0	0	0	Validado	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	441 - Ayudas sociales a personas	1158000	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	1153738.93	Validado	CONSTRUCCIÓN DE 80 SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	004	FAIS MUNICIPAL 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1540460.06	542275.84	542275.84	315126.53	315126.53	315126.53	315126.53	315126.53	Validado	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	005	Sin Especificar	Sin Especificar	698.42		Total del Programa Presupuestario		4566263	4566263	1902609.6	1673690.55	1016997.25	1016997.25	1016997.25	1016997.25		[("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO"), ("Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO ")]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	116112.88	466382.25	466382.25	466382.25	466382.25	466382.25	466382.25	466382.25	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y LUMINARIAS
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	0	2892572.45	885612.35	0	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) 2022	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	005	FORTAMUN	005	FORTAMUN	Municipio de Huehuetlán el Grande			Gasto de Inversión	616 - Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	2500000	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	444188.22	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	624 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	298653.6	0	0	0	0	0	0	0	Validado	PARTIDA CANCELADA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2 TRIM *	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1207308.3	1207308.3	550615	1207308.3	550615	550615	550615	550615	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Unidad	Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	57,14286	Otras causas	100	Otras causas	57.14	Validado	META ALCANZADA, EXISTEN 2 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS...	
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	42,85714	Otras causas	0	Otras causas	0	Validado	EXISTEN 3 OBRAS COMPROMETIDAS, NO SE REPORTAN EN INDICADORES, YA QUE ESTAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, EN EJERCICIO DEL GASTO SE REFLEJA LO EJERCIDO DE LAS OBRAS...	
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	Otras causas	0	Otras causas	100	Validado	EN ESTE TRIMESTRE NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS.	
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41,66665	Otras causas	22,27198	Otras causas	55.45	Validado	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEFENIDAS NORMATIVAS.	
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	5,68787	Otras causas	6,33658	Otras causas	89.76	Validado	EXISTE UNA VARIACION EN EL INDICADOR, LA RECAUDACION FUE MENOR A CAUSA DEL COVID-19.	
2022	2	Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41,66665	Otras causas	41,66668	Otras causas	100	Validado	RECURSO MINISTRADO	