



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUE.



Huehuetlán El Grande, Puebla; a 15 de julio de 2024.

OFICIO No. MHG-DOP-167/2024

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR.
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN** y **FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2024**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
HUEHUETLÁN

C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ CARPINTERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLÁN
EL GRANDE, PUEBLA.

Archivo. Control de Gestión.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



FAISMUN																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE240202391617	159173	24003	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,156,944.72	\$ 1,150,773.20	\$ 1,150,773.20	\$ 1,150,773.20	\$ 1,150,773.20	\$ 1,150,773.20	\$ 1,150,773.20	100.00%	100.00%	3,650.00	METROS	OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100%. Y
PUE240202393171	167318	24004	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN AGUSTÍN AHUEHUETLA	\$ 616,973.31	\$ 605,075.77	\$ 605,075.77	\$ 605,075.77	\$ 605,075.77	\$ 605,075.77	\$ 605,075.77	100.00%	100.00%	1,970.00	METROS	OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100%. Y
PUE240202393748	169776	24005	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 428,185.52	\$ 423,547.92	\$ 423,547.92	\$ 423,547.92	\$ 423,547.92	\$ 423,547.92	\$ 423,547.92	100.00%	100.00%	450.00	LAMPARAS	OBRA TERMINADA OPERANDO AL 100%. Y
PUE240202392218	162939	24006	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 426,880.00	\$ 424,763.87	\$ 424,763.87	\$ 424,763.87	\$ 424,763.87	\$ 424,763.87	\$ 424,763.87	100.00%	100.00%	16.00	PROYECTOS	SERVICIO TERMINADO AL 100%. Y
PUE240202394129	171558	24007	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN EL CALLEJÓN DEL LADRILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 330,468.66	\$ 327,325.16	\$ 327,325.16	\$ 327,325.16	\$ 327,325.16	\$ 327,325.16	\$ 327,325.16	100.00%	100.00%	717.92	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. Y
		24008	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE DE LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 986,490.71	\$ 984,468.24	\$ 984,468.24	\$ 984,468.24	\$ 984,468.24	\$ 984,468.24	\$ 984,468.24	100.00%	100.00%	540.98	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO. Y
		24009	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO AJALPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN PEDRO AJALPAN	\$ 1,848,975.24	\$ 1,848,975.24	\$ 554,692.57	\$ 1,848,975.24	\$ 554,692.57	\$ 554,692.57	\$ 554,692.57	30.00%	30.00%	192.96	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
		24010	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO TRAMO (SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN - SAN NICOLAS HUAJAPAN - SANTA MARTHA YANCUITLALPAN), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTA MARTHA YANCUITLALPAN	\$ 1,012,183.43	\$ 1,007,124.81	\$ 1,007,124.81	\$ 1,007,124.81	\$ 1,007,124.81	\$ 1,007,124.81	\$ 1,007,124.81	100.00%	100.00%	3,195.00	METROS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
		24011	REHABILITACIÓN DE PUENTE Y CALLE TECORIZO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE LIMÓN, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 543,397.73	\$ 543,397.73	\$ -	\$ 543,397.73	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	78.00	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
		24012	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 5 DE MAYO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN ATEMPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SAN MARTÍN ATEMPAN	\$ 1,011,465.75	\$ 1,008,961.64	\$ 668,109.61	\$ 1,008,961.64	\$ 668,109.61	\$ 668,109.61	\$ 668,109.61	66.22%	66.22%	519.88	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO
		24013	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE TRES MARIAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN (BARRIO COATEPEC), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,262,099.99	\$ 1,258,652.34	\$ 377,595.70	\$ 1,258,652.34	\$ 377,595.70	\$ 377,595.70	\$ 377,595.70	30.00%	30.00%	14.30	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 CLAVES
 Planeación
 Evaluación
 Asistente
 Gobierno de Puebla
 15 JUN 2024
 R. G. O. P. S. B. C. P. S. E.



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO TRIMESTRE 2024



FOLIO SISTEMA SHCP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO / RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
		24014	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN EL CALLEJÓN DEL PROGRESO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 286,266.27	\$ 282,577.25	\$ 282,577.25	\$ 282,577.25	\$ 282,577.25	\$ 282,577.25	\$ 282,577.25	100.00%	100.00%	319.24	METROS CUADRADOS	OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO.
		24015	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 10 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA HIDALGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	COLONIA AGRICOLA HIDALGO	\$ 1,213,873.47	\$ 1,210,661.63	\$ 691,366.02	\$ 1,210,661.63	\$ 691,366.02	\$ 691,366.02	\$ 691,366.02	57.11%	57.11%	569.77	METROS CUADRADOS	OBRA EN PROCESO.
FORTAMUN																
		24001	PAGO DE ALLUMBRADO PUBLICO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 1,395,000.00	\$ 1,395,000.00	\$ 449,776.00	\$ 1,395,000.00	\$ 449,776.00	\$ 449,776.00	\$ 449,776.00	32.24%	32.24%	5.00	PAGO	ACCIÓN EN PROCESO.
		24002	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.	SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	100.00%	100.00%	1.00	PAGO	ACCIÓN TERMINADA.


 SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación Asistente
 Gobierno de Puebla
 15 JUL 2024
 RECIBIDO
 F-32 SB CGPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)



INDICADORES 2024

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	0.00	0	4	20.00	1	5	SE SUPERO LA META PLANEADA.
	3er. Trimestre	11.11	1	9				
	4to. Trimestre	5.00	1	20				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LAS OBRAS 24003 Y 24004 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CAPTURA EN LA MIDS, YA QUE SE PRESENTARON PROBLEMAS EN LA PLATAFORMA PARA REGISTRAR LOS PROYECTOS.
	2do. Trimestre	50.00	2	4	60.00	3	5	SE SUPERO LA META PLANEADA.
	3er. Trimestre	44.44	4	9				
	4to. Trimestre	45.00	9	20				
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE REGISTRARON PROYECTOS EN LA MIDS, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	50.00	2	4	20.00	1	5	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	44.44	4	9				
	4to. Trimestre	50.00	10	20				

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asistente

GOBIERNO DE PUEBLA

15 JUL 2024

7. RECIBIDO
 F-42/SB.CCPSE



MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024



FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.67	913019.66	5478118.00	16.67	913019.66	5478118.00	RECURSO MINISTRADO POR LA ENTIDAD FEDERATIVA.
	2do. Trimestre	41.67	2282549.15	5478118.00	50.00	2739058.98	5478119.00	RECURSO MINISTRADO POR LA ENTIDAD FEDERATIVA.
	3er. Trimestre	66.67	3652078.64	5478118.00				
	4to. Trimestre	100.00	5478118.00	5478118.00				
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	4.97	272442.00	5478118.00	4.97	272442.00	5478118.00	EL AVANCE ES MINIMO, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACIÓN Y VALIDACIÓN.
	2do. Trimestre	41.67	2282549.15	5478118.00	9.96	545776.00	5478118.00	EL AVANCE ES MINIMO, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD.
	3er. Trimestre	66.67	3652078.64	5478118.00				
	4to. Trimestre	100.00	5478118.00	5478118.00				
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	6.30	2282549.15	362163.00	5.04	2739058.98	543855.07	SE SUPERO LA META PLANEADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	8.95	5478118.00	612150.00				
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	11.23	19357791.00	17404154.37				





MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE

FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES 2024



Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	22.96	524147.00	2282549.15	19.92	545776.00	2739058.98	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	27.22	1491000.00	5478118.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2282549.15	0.00	0.00	2739058.98	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5478118.00				EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2282549.15	0.00	0.00	2739058.98	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5478118.00				EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	2282549.15	0.00	0.00	2739058.98	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	5478118.00				ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	34.40	785101.00	2282549.15	0.00	0.00	2739058.98	VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.
	4to. Trimestre	31.33	1716204.25	5478118.00				
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	42.64	973301.55	2282549.15	0.00	0.00	2739058.98	SE AVANZA EN LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD.
	4to. Trimestre	41.45	2270913.75	5478118.00				

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
 Coordinación de Seguimiento y Evaluación
 15 JUL 2024
 RECIBIDO
 F-22 SB CGPSE

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Conectivo - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
21	150	1	2024	2	33 1		4 FAISMUN 2 TRIM		1	8,491.08	0.00												MODULO EN PROCESO, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 614
				2								1	332	480,000.00	424,763.87	424,763.87	424,763.87	424,763.87	424,763.87	424,763.87			ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
				2								2	612	3,200,425.00	3,019,119.07	2,200,018.39	1,848,975.24	554,692.57	554,692.57	554,692.57			CONSTRUCCION DE TECHADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
				2								2	613	5,949,309.45	4,825,389.37	806,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRAS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACION EN DIFERENTES LOCALIDADES.
				2								2	614	9,686,254.58	10,254,685.26	6,848,861.87	5,496,194.18	3,754,989.90	3,754,989.90	3,754,989.90			OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
				2								2	615	2,855,848.97	3,656,371.51	3,030,993.10	3,306,371.51	2,762,973.78	2,762,973.78	2,762,973.78			MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
21	150	1	2024	2	33 1		5 FORTAMUN 2 TRIM		1	1,773.26	0.00												MODULO EN PROCESO, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 311.
				2								1	113	1,140,913.75	931,931.00	421,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00			PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
				2								1	271	380,000.00	57,766.40	57,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00			ADQUISICION DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024
				2								1	311	1,395,000.00	1,396,773.26	856,514.26	1,395,000.00	449,776.00	449,776.00	449,776.00			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
				2								2	541	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ADQUISICION DE PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
				2								2	614	925,125.00	940,000.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			OBRAS DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
				2								2	622	791,079.25	1,021,970.60	621,630.58	0.00	0.00	0.00	0.00			CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRICOLA HIDALGO
				2								1	853	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00			PAGO POR ASIGNACION Y PRESTACION DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLAN EL GRANDE, PUEBLA.
				2								2	565	0.00	135,450.00	135,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00			ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024
				2								2	612	0.00	900,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE ANALCO.



CICLO	TRIM	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO						AVANCE_FINANCIERO						OBSERVACIONES_CAPTURISTA		
						NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		AVANCES_FISICOS	FLUJO
2024	2	PUE240202394129	Proyecto de inversión	327325.16	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327325.16, modificado:327325.16}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN EL CALLEJÓN DEL LADRILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO HUEHUETLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 171558	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	171558	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.92, meta_modificada:717.92}}	327325.16	327325.16	327325.16	327325.16	327325.16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.92}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA AL 100% Y OPERANDO, trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguez c, fecha:2024-07-11}}
2024	2	PUE240202392218	Acción	424763.87	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424763.87, modificado:424763.87}}	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 162939	Huehuetlán el Grande		Otros Proyectos	Municipio de Huehuetlán el Grande	162939	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	424763.87	424763.87	424763.87	424763.87	424763.87	{meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0}}	Validado avances	{obs1: {observación: SERVICIO TERMINADO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguez c, fecha:2024-07-11}}
2024	2	PUE240202391617	Proyecto de inversión	1150773.2	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1150773.2, modificado:1150773.2}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 159173	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	159173	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}}	1150773.2	1150773.2	1150773.2	1150773.2	1150773.2	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguez c, fecha:2024-07-11}}
2024	2	PUE240202393171	Proyecto de inversión	605075.77	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605075.77, modificado:605075.77}}	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN AHUEHUETLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 167318	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Huehuetlán el Grande	167318	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.0, meta_modificada:1970.0}}	605075.77	605075.77	605075.77	605075.77	605075.77	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1970.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguez c, fecha:2024-07-11}}
2024	2	PUE240202393748	Proyecto de inversión	423547.92	{ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423547.92, modificado:423547.92}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA. - 169776	Huehuetlán el Grande	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Huehuetlán el Grande	169776	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0, meta_modificada:450.0}}	423547.92	423547.92	423547.92	423547.92	423547.92	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:450.0}}	Validado avances	{obs1: {observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100%, trimestre:2.0, usuario:alvarorodriguez c, fecha:2024-07-11}}



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	8491.08	0		Total del Programa Presupuestario	22171838	22180329.08	13311593.88	11076304.8	7497420.12	7497420.12	7497420.12		["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 614*"]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3200425	3019119.07	2200018.39	1848975.24	554692.57	554692.57	554692.57	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	480000	424763.87	424763.87	424763.87	424763.87	424763.87	424763.87	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	2855848.97	3656371.51	3030993.1	3306371.51	2762973.78	2762973.78	2762973.78	Validado	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y PUENTES EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	9686254.58	10254685.26	6848861.87	5496194.18	3754989.9	3754989.9	3754989.9	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS Y ALUMBRADO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAISMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicacion es	5949309.45	4825389.37	806956.65	0	0	0	0	Validado	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIÓN EN DIFERENTES LOCALIDADES.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Huehuetlán el Grande	Programa presupuestario	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	Sin Especificar	Sin Especificar	1773.26	0		Total del Programa Presupuestario	5478118	5479891.26	2740832.24	1491000	545776	545776	545776		[["Dependencia Ejecutora": "Municipio de Huehuetlán el Grande", "Observación": "MODULO EN PROCESO, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS. LOS INTERESES GENERADOS POR LA SPF SE REGISTRAN EN LA PARTIDA 311."]]
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	1140913.75	931931	421471	0	0	0	0	Validado	PAGO DE SUELDO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	1395000	1396773.26	856514.26	1395000	449776	449776	449776	Validado	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	271 - Vestuario y uniformes	380000	57766.4	57766.4	0	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES, ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	925125	940000	282000	0	0	0	0	Validado	OBRAS DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES LOCALIDADES.
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	0	900000	270000	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE ANALCO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	791079.25	1021970.6	621630.58	0	0	0	0	Validado	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE COLONIA AGRÍCOLA HIDALGO
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	I005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	750000	0	0	0	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE PATRULLA PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024 DEL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			2 - Gasto de Inversión	565 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0	135450	135450	0	0	0	0	Validado	ADQUISICIÓN DE RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA 2024	
Huehuetlán el Grande	Partida genérica	2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 2 TRIM	Municipio de Huehuetlán el Grande			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	96000	Validado	PAGO POR ASIGNACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA AMBULANCIA DE TRASLADO 2024 PARA EL MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL GRANDE, PUEBLA.



Ciclo	Trim	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo		
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	189338	Porcentaje de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	50			50			60			SE SUPERO LA META PLANEADA.	120	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191070	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	50	{just1:[ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:alvarorodriguez,fecha:11/07/24]}		50	{just1:[ciclo:2024,trim:2,just:Otras causas,usuario:alvarorodriguez,fecha:11/07/24]}		20			EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	250	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	191456	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			20			SE SUPERO LA META PLANEADA.	N/D	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	187235	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66666			41.66666			9.96284	Otras causas			EL AVANCE ES MINIMO, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD.	23.91	Validado
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	189815	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	41.66666			41.66666			49.99999				RECURSO MINISTRADO POR LA ENTIDAD FEDERATIVA.	120	Validado
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	190222	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	Descendente	6.30255			6.30255			5.03638				SE SUPERO LA META PLANEADA, EXISTIÓ MAYOR RECAUDACIÓN.	125.14	Validado
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194772	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	22.96323			22.96323			19.92568				META ALCANZADA.	86.77	Validado



Ciclo	Trím	Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194773	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2024,t rim:2,just:Otras causas,usuario:alv arorodriguez,fecha:11/07/24}}	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	0	{just1:{ciclo:2024,t rim:2,just:Otras causas,usuario:alv arorodriguez,fecha:11/07/24}}	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	0	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	N/D	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194774	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0	{just1:{ciclo:2024,t rim:2,just:Otras causas,usuario:alv arorodriguez,fecha:11/07/24}}	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	0	{just1:{ciclo:2024,t rim:2,just:Otras causas,usuario:alv arorodriguez,fecha:11/07/24}}	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	0	EL MUNICIPIO ESTA EXENTO DE ESTE PAGO POR LINEAMIENTOS DE CONAGUA.	N/D	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194775	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	0		ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.	0		ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.	0	ESTE EJERCICIO NO SE PLANEO MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE RECAUDACIÓN.	N/D	Validado	
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194776	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	34.3958			34.3958			0		VARIACIÓN EN EL INDICADOR, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	0	Validado
2024		Huehuetlán el Grande	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1005	FORTAMUN	194777	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	42.64101			42.64101			0		SIN AVANCE, LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN EN EL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD.	0	Validado

